

Sanierung 2.BA Kunsthalle, Philosophenweg 76, 72076 Tübingen

KOSTENAUFSTELLUNG NACH KOSTENGRUPPEN/GEWERKEN

KGR	Gewerk	%	Kosten- berechnung	Firma Nachträge	Auftrag Kost.anschlag	Nachträge	+/- (Kostenber.)	Aktueller Kostenstand	+/- (Kostenber.)	%		
001	Gerüstbauarbeiten	0,7%	11.800				0,00	11.800,00	0,00	0,7%		
019	Abbrucharbeiten	4,8%	84.200				0,00	84.200,00	0,00	4,8%		
020/021	Dachdeckungs-/Dachabdichtungsarbeiten	11,0%	193.400				0,00	193.400,00	0,00	11,0%		
027	Schreinerarbeiten	8,9%	156.200				0,00	156.200,00	0,00	8,9%		
028	Parkettarbeiten	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%		
030	Rolladen- und Sonnenschutzarbeiten	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%		
031	Metallbauarbeiten/Schlosserarbeiten	0,8%	14.900				0,00	14.900,00	0,00	0,8%		
032	Glaserarbeiten	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%		
033	Gebäudereinigungsarbeiten	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%		
034	Malerarbeiten	3,7%	64.500				0,00	64.500,00	0,00	3,7%		
036	Bodenbelagsarbeiten	5,4%	95.100				0,00	95.100,00	0,00	5,4%		
039	Trockenbauarbeiten	9,8%	172.300				0,00	172.300,00	0,00	9,8%		
	Preissteigerung KG 300	2,2%	39.600,00				0,00	39.600,00	0,00	2,2%		
300	BAUKONSTRUKTION	47,2%	832.000		0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	47,2%		
410	Abwasser-/Wasser-/Gasanlagen	0,0%	0				0,00	0,00	0,00	0,0%		
420	Wärmeversorgungsanlagen	4,5%	78.900				0,00	78.900,00	0,00	4,5%		
430	Lufttechnische Anlagen	12,0%	211.500				0,00	211.500,00	0,00	12,0%		
440+450	Elektroinstallation (Stark-/Schwachstrom)	20,5%	361.900				0,00	361.900,00	0,00	20,5%		
445	Elektroinstallation (Beleuchtungsanlagen)	15,8%	278.200				0,00	278.200,00	0,00	15,8%		
400	TECHN. ANLAGEN	52,8%	930.500		0,00	0,00	0,00	930.500,00	0,00	52,8%		
300+400	BAUWERK	100,0%	1.762.500		0,00	0,00	0,00	1.762.500,00	0,00	100,0%		
500	AUSSENANLAGE	0,6%	10.700		0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,6%		
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
700	NEBENKOSTEN	29,8%	525.000		0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	29,8%		
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>												
100	GRUNDSTÜCK	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
200	HERRRICHTEN + ERSCHLIESSEN	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
300	BAUKONSTRUKTION	47,2%	832.000		0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	47,2%		
400	TECHN. ANLAGEN	52,8%	930.500		0,00	0,00	0,00	930.500,00	0,00	52,8%		
500	AUSSENANLAGE	0,6%	10.700		0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,6%		
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
700	NEBENKOSTEN	29,8%	525.000		0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	29,8%		
	GESAMTKOSTEN	130,4%	2.298.200		0,00	0,00	0,00	2.298.200,00	0,00	130,4%		
<b>Finanzierung</b>								<b>HHSI</b>	<b>2.3210.9400.000 - 1000 "Sanierung und Erweiterung Kunsthalle" - Anteil</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>598.200,00</b>	<b>35,2%</b>