

Erweiterung Kunsthalle, Philosophenweg 76, 72076 Tübingen

KOSTENAUFSTELLUNG NACH KOSTENGRUPPEN/GEWERKEN

KGR	Gewerk	%	Kosten- berechnung	Firma Nachträge	Auftrag Kost.anschlag	Nachträge	+/- (Kostenber.)	Aktueller Kostenstand	+/- (Kostenber.)	%
200	HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
001	Gerüstbauarbeiten	0,9%	8.000				0,00	8.000,00	0,00	0,9%
012	Rohbauarbeiten	26,9%	242.000				0,00	242.000,00	0,00	26,9%
019	Abbrucharbeiten	1,7%	15.000				0,00	15.000,00	0,00	1,7%
020/021	Dachdeckungs-/Dachabdichtungsarbeiten	6,1%	55.000				0,00	55.000,00	0,00	6,1%
022	Klempnerarbeiten	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%
023	Putz- und Stuckarbeiten	4,9%	44.000				0,00	44.000,00	0,00	4,9%
024	Fliesen- und Plattenarbeiten	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%
025	Estricharbeiten	1,7%	15.000				0,00	15.000,00	0,00	1,7%
027	Schreinerarbeiten	3,8%	34.000				0,00	34.000,00	0,00	3,8%
031	Metallbauarbeiten/Schlosserarbeiten	1,2%	11.000				0,00	11.000,00	0,00	1,2%
032	Glaserarbeiten	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%
033	Gebäudereinigungsarbeiten	0,1%	1.000				0,00	1.000,00	0,00	0,1%
034	Malerarbeiten	1,9%	17.000				0,00	17.000,00	0,00	1,9%
036	Bodenbelagsarbeiten	4,7%	42.000				0,00	42.000,00	0,00	4,7%
039	Trockenbauarbeiten	2,2%	20.000				0,00	20.000,00	0,00	2,2%
941	Betriebliche Einbauten	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%
300	BAUKONSTRUKTION	56,1%	504.000		0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	56,1%
410	Abwasser-/Wasser-/Gasanlagen	0,0%	0				0,00	0,00	0,00	0,0%
420	Wärmeversorgungsanlagen	8,8%	79.000				0,00	79.000,00	0,00	8,8%
430	Lufttechnische Anlagen	20,4%	183.500				0,00	183.500,00	0,00	20,4%
440+450	Elektroinstallation (Stark-/Schwachstrom)	14,7%	132.500				0,00	132.500,00	0,00	14,7%
460	Förderanlagen (Aufzug)	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%
470	Nutzungsspezifische Anlagen (Küchen, Labore)	0,0%					0,00	0,00	0,00	0,0%
400	TECHN. ANLAGEN	43,9%	395.000		0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	43,9%
300+400	BAUWERK	100,0%	899.000		0,00	0,00	0,00	899.000,00	0,00	100,0%
500	AUSSENANLAGE	2,9%	26.000		0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	2,9%
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700	NEBENKOSTEN	26,1%	235.000		2.261,00	2.171,75	-62,25	234.937,75	-62,25	26,1%

ZUSAMMENSTELLUNG

100	GRUNDSTÜCK	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
200	HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
300	BAUKONSTRUKTION	56,1%	504.000		0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	56,1%
400	TECHN. ANLAGEN	43,9%	395.000		0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	43,9%
500	AUSSENANLAGE	2,9%	26.000		0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	2,9%
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	0,0%	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700	NEBENKOSTEN	26,1%	235.000		2.261,00	2.171,75	-62,25	234.937,75	-62,25	26,1%
	GESAMTKOSTEN	129,0%	1.160.000		2.261,00	2.171,75	-62,25	1.159.937,75	-62,25	129,0%

Finanzierung	HHSt	2.3210.9400.000 - 1000 "Sanierung und Erweiterung Kunsthalle" - Anteil	1.200.000 €	-40.062,25	-3,3%
---------------------	-------------	---	--------------------	-------------------	--------------

Kennwerte:	ÜF:	167 m2	€/cbm(BRla)	€/M2(BGF)
	BRla:	1.630 cbm	KG 300+400 Bauwerk	552 €
	HNf+NNF:	288 m2	KG 200-700 Gesamtkosten	712 €
	BGF:	334 m2		
	Gesamtsumme:	1.160.000 Euro		