

Übersicht Mittelverwendung 2015 und Planungen 2016

Haushaltsstellen
2.2000.9500.000-0100
2.2000.9870.000-0100
1.2950.5111.000

Anlage 1 zu Vorlage 101/2016

Schule	Beschreibung der Maßnahme 2015	Planung und Umsetzung im Jahr 2015			Planung im Jahr 2016		
		Planung 2015	tatsächlich umgesetzte Maßnahmen 2015	Bemerkung zur Umsetzung 2015	Beschreibung der Maßnahme 2016	Planung 2016	Bemerkung
Grundschule Weilheim	Schuhof-Bodenbemalung (Bewegungsanreize)	500 €	0 €	Über Eigenmittel der Schule finanziert	Keine weitere Planung		
Grundschule Steinlach	Schulhofumgestaltung, Bewegungsreize	20.000 €	12.800 €	Bauabschnitt wurde umgesetzt. Gesamtkosten i.H.v. 30.000 €. 12.800 € über Haushaltsstelle Schulhöfe, Restfinanzierung über FB8	Schulhofumgestaltung	15.000 €	Restbauarbeiten Sanierung des Schulhofbelags
Grundschule Hechinger Eck	Parkplatz für Cityroller	1.500 €	0 €	Über Eigenmittel der Schule finanziert			
Französische Schule	Spielgeräte Rückbau erfolgt	15.000 €	0 €		Reparatur Zaun Neue Spielgeräte	20.000 €	Zurückgestellt wegen Schulanbau, Umsetzung 2016
Grundschule Winkelwiese	Installation Cityroller und Fahrradständer	0 €	6.500 €	Unvorhergesehene Sofortmaßnahme	Bau und Gestaltung von Hochbeeten im Schulgarten	2.000 €	
Grundschule Winkelwiese Standort WHO	Schaffung von Fluchtwegen und seitliche Bepflanzung	0 €	5.400 €	Unvorhergesehene Sofortmaßnahme	Keine weitere Planung		
Grundschule Winkelwiese Standort Hauserstraße	Belagssanierung	0 €	5.900 €	Unvorhergesehene Sofortmaßnahme	Keine weitere Planung		
Grundschule Bühl	Bauabschnitt 3 Restmaßnahmen	5.000 €	0 €	Restmaßnahmen wurden über FB 8 im Zuge Fluchttreppe erledigt			
Grundschule Pfrondorf	Keine weitere Planung	0 €			Keine weitere Planung		
Dorfackerschule	Kniehölzer, Rasensanierung, etc.	0 €	3.800 €	Planung aus 2014 in 2015 ausgeführt	Keine weitere Planung		
Carlo-Schmid-Gymnasium	Umsetzung 1. BA der Gesamtplanung (Bewegungsanreize, Sitzmöglichkeiten)	30.000 €	33.000 €		Umsetzung 2. BA der Gesamtplanung (weitere Bewegungsanreize + Schulgarten)	30.000 €	In 2015 wurde der 1. BA umgesetzt.
Wildermuth-Gymnasium	Sicherheit Schulhof (Unebenheiten)	2.500 €	800 €	Umgesetzt in 2015	Anschaffung neuer Tischtennisplatten	5.000 €	
Geschwister-Scholl-Schule	Umzäunung Teich, zusätzliche Sitzmöglichkeiten	5.000 €	0 €	Finanzierung durch Förderverein, zusätzlich Konzepterarbeitung für die Weiterentwicklung der Bewegungsflächen	Keine weitere Planung		
Container im Anlagenpark					Erweiterung Fahrradstellplätze	5.000 €	
Köstlinschule					Schulhofersatzbänke	2.000 €	
Pestalozzi-Schule					Basketball-Wurfanlage	3.000 €	1.500 € über Eigenmittel der Schule
Unvorhergesehenes		8.000 €	900 €			5.500 €	
Gesamtkosten		87.500 €	69.100 €			87.500 €	
Differenzbetrag			18.400 €	Aufgrund des Personalengpasses bei FAB 91 mussten einige Projekt auf 2016 geschoben werden			

Schulhofprojekte mit Sondermittel

Schule	Beschreibung der Maßnahme 2015	Planung und Umsetzung im Jahr 2015			Planung im Jahr 2016		
		Planung 2015	tatsächlich umgesetzte Maßnahmen 2015	Bemerkung zur Umsetzung 2015	Beschreibung der Maßnahme 2016	Planung 2016	Bemerkung
Grundschule Unterjesingen	Pausenhof	40.000 €	0 €	2014 und 2015 zurückgestellt, Umsetzung in 2016	Pausenhof	140.000 €	Mittel in 2014 und 2016 separat veranschlagt 2.2000.9500.000-1600
Silcherschule	Gestaltung Schulhof	85.000 €	0 €	2015 zurückgestellt, Umsetzung in 2016	Gestaltung Schulhof	85.000 €	Mittel separat veranschlagt 2.2110.9500.000-1020
Gesamtkosten		125.000 €			Gesamtkosten	225.000 €	

Gesamtbudget Schulhöfe 312.500 €